



АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

19.04.2024

№ 273-ра

Об утверждении Паспорта ведомственного проекта «Создание и введение в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры современного межвузовского кампуса в г. Томске»

В соответствии с постановлением Администрации Томской области от 05.09.2019 № 313а «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Томской области, их формирования и реализации»:

1. Утвердить Паспорт ведомственного проекта «Создание и введение в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры современного межвузовского кампуса в г. Томске» согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его принятия и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2024 года.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора Томской области по строительству и архитектуре.

Губернатор Томской области



В.В. Мазур

УТВЕРЖДЕН
 распоряжением Администрации
 Томской области
 от 19.04.2024 № 273-ра

Паспорт
 Ведомственного проекта
«Создание и введение в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры современного межвузовского кампуса в г. Томске»
 (Наименование)

Ответственный за выполнение ведомственного проекта	Департамент специальных проектов Томской области (далее – концедент)
Связь с государственной программой	Государственная программа «Развитие инновационной деятельности и науки в Томской области»
Подпрограмма (направление) государственной программы Томской области	Развитие научно-образовательного комплекса и инновационного сектора экономики Томской области

Показатели ведомственного проекта

Наименование показателя	Уровень показателя	Ответственный за достижение показателя	Единица измерения	Базовое значение		Планируемое значение показателя (показателя задачи)					Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Информационная система (источник данных)
				значение	год	2024 год	2025 год	2026 год	Прогнозный период 2027 год	Прогнозный период 2028 год			
Доля объектов инженерной инфраструктуры, созданных и приведенных в соответствие с нормативными требованиями, от общего количества объектов инженерной	ГПП	Департамент специальных проектов Томской области	Процент	0	2023	26	41	100	100	100	Возрастающий	Да	Отсутствует

инфраструктуры, необходимых для создания кампуса в г. Томске															
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

План достижения показателей ведомственного проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели ведомственного проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
				январь	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	
1.	Задача: Развитие инфраструктуры для осуществления научной, научно-технической и инновационной деятельности														
1.1.	Доля объектов инженерной инфраструктуры, созданных и приведенных в соответствие с нормативными требованиями, от общего количества объектов инженерной инфраструктуры, необходимых для создания кампуса в г. Томске	ГП	Процент	-	-	-	1	1	2	2	3	5	8	13	26

Перечень мероприятий ведомственного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Планируемое значение показателя мероприятия					Характеристика мероприятия	Тип мероприятия (результата)	Связь с показателями ведомственного проекта
				значение	год	2024 год	2025 год	2026 год	Прогнозный период 2027 год	Прогнозный период 2028 год			
1.	Обеспечение осуществления	Количество согласованных	Единица	-	2023	1	-	-	-	-	Исполнение отдельных	Выполнение работ,	Доля объектов инженерной

	отдельных прав и обязанностей концедента в рамках концессионного соглашения	ванных заданий на проектирование									прав и обязанностей концедента юридическим лицом, имеющим соответствующие компетенции в области строительства	оказание услуг	инфраструктуры, созданных и приведенных в соответствие с нормативными требованиями, от общего количества объектов инженерной инфраструктуры, необходимых для создания кампуса в г. Томске
		Количество положительных заключений государственной экспертизы на проектно-сметную документацию на объекты кампуса в г. Томске	Единица	-	2023	0	1	-	-	-			
		Количество введенных объектов кампуса в эксплуатацию	Единица	-	2023	-	-	-	4	-			
2.	Возмещение затрат публичному акционерному обществу «Томская распределительная компания» в связи с выполнением работ по выносу за границы земельного	Количество высоковольтных линий, вынесенных за границы земельного участка	Единица	-	2023	-	2	-	-	-	Предоставление субсидии акционерному обществу «Томская распределительная компания» Получение положительного заключения	Выполнение работ, оказание услуг	Доля объектов инженерной инфраструктуры, созданных и приведенных в соответствие с нормативными требованиями, от общего количества объектов инженерной инфраструктуры,

	участка высоковольтной линии										государственной экспертизы проектной документации на вынос двух высоковольтных линий за границы земельного участка. Вынос двух высоковольтных линий мощностью 110 кВт, протяженностью 1,6 км за границы земельного участка в срок до 25.12.2025		необходимых для создания кампуса в г. Томске
3.	Выполнение работ по обеспечению наличия сетей, подведенных к границам земельного участка, обеспечивающих наличие технической возможности	Количество сетей, подведенных к границам земельного участка	Единица	-	2023	-	5	1	-	-	Наличие сетей, подведенных к границам земельного участка, обеспечивающих наличие технической возможности подключения (технологического	Выполнение работ, оказание услуг	Доля объектов инженерной инфраструктуры, созданных и приведенных в соответствие с нормативными требованиями, от общего количества объектов инженерной инфраструктуры,

подключения (технологического присоединения) объектов кампуса в г. Томске										присоединения) объектов кампуса в г. Томске в срок до 31.03.2027	необходимых для создания кампуса в г. Томске
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Финансовое обеспечение ведомственного проекта

Наименование мероприятия/ источник финансового обеспечения	ГРБС	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)				
		2024 год	2025 год	2026 год	Прогнозный период 2026 год	Прогнозный период 2027 год
Ведомственный проект «Создание и введение в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры современного межвузовского кампуса в г. Томске» (всего), в том числе:	Департамент специальных проектов Томской области	340 512,9	194 036,8	782 503,0	0	0
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		0	0	0	0	0
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0	0	0	0	0
областной бюджет		340 512,9	194 036,8	782 503,0	0	0
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		0	0	0	0	0
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0	0	0	0	0
Мероприятие «Обеспечение осуществления отдельных прав и обязанностей концедента в рамках концессионного соглашения» № 1 (всего), в том числе:		23 184,0	23 184,0	23 184,0	0	0
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		0	0	0	0	0
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0	0	0	0	0
областной бюджет		23 184,0	23 184,0	23 184,0	0	0
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		0	0	0	0	0
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0	0	0	0	0
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0	0	0	0	0
Мероприятие «Возмещение затрат публичному акционерному обществу «Томская распределительная компания» в связи с выполнением работ по выносу за границы земельного участка		78 373,0	129 362,0	0	0	0

высоковольтной линии» № 2 (всего), в том числе:						
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.	0	0	0	0	0	0
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)	0	0	0	0	0	0
областной бюджет	78 373,0	129 362,0	0	0	0	0
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)	0	0	0	0	0	0
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)	0	0	0	0	0	0
Мероприятие «Выполнение работ по обеспечению наличия сетей, подведенных к границам земельного участка, обеспечивающих наличие технической возможности подключения (технологического присоединения) объектов кампуса в г. Томске» № 3 (всего), в том числе:	238 955,9	41 490,8	759 319,0	0	0	0
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.	0	0	0	0	0	0
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)	0	0	0	0	0	0
областной бюджет	238 955,9	41 490,8	759 319,0	0	0	0
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)	0	0	0	0	0	0
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)	0	0	0	0	0	0

План исполнения бюджета Томской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец (указывается год) года (тыс. рублей)
		январь	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	
1.	Обеспечение осуществления отдельных прав и обязанностей концедента в рамках концессионного соглашения	0	0	0	0	1 932,0	3 864,0	5 796,0	7 728,0	9 660,0	11 592,0	13 524,0	23 184,0
2.	Возмещение затрат публичному акционерному обществу «Томская распределительная компания» в связи с выполнением работ по выносу за границы земельного участка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 518,0	78 373,0

	высоковольтной линии													
3.	Выполнение работ по обеспечению наличия сетей, подведенных к границам земельного участка, обеспечивающих наличие технической возможности подключения (технологического присоединения) объектов кампуса в г. Томске	0	0	0	0	0	0	119 478,0	0	0	119 477,9	0	238 955,9	
Итого		0	0	0	0	1 932,0	3 864,0	125 274,0	7 728,0	9 660,0	131 069,9	36 041,7	340 512,9	

План реализации ведомственного проекта

№ п/п	Мероприятие (результат), контрольные точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)		Вид и наименование подтверждающего документа	Реализация муниципальными образованиями да/нет	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание		единица измерения (по ОКЕИ)	значение	всего	из них федеральный бюджет			
1	Задача: Развитие инфраструктуры для осуществления научной, научно-технической и инновационной деятельности										
1.	Обеспечение осуществления отдельных прав и обязанностей концедента в рамках концессионного соглашения	01.01.2024	31.12.2026	Начальник Департамента специальных проектов Томской области	-	-	69 552,0	-	Соглашение	нет	ГИИС «Электронный бюджет» (далее – Электронный бюджет)
1.1.	Обеспечение осуществления отдельных прав и обязанностей концедента в рамках концессионного соглашения в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Начальник Департамента специальных проектов Томской области	-	-	23 184,0	-	Соглашение	нет	Электронный бюджет
1.1. К.1	Переданы отдельные права и обязанности концедента юридическому лицу, имеющему соответствующие компетенции в строительстве	-	30.03.2024	Начальник Департамента специальных проектов Томской области	-	-	-	-	Соглашение	нет	Отсутствует
1.1. К.2	Согласовано задание на проектирование	-	20.05.2024	Начальник Департамента	-	-	-	-	Задание на проекти-	нет	Отсутствует

				специальных проектов Томской области					рование		
1.1. К.3	Согласованы архитектурно-планировочные решения в части основных (принципиальных) архитектурно-художественных, объемно-планировочных, а также планируемых к применению строительных и отделочных материалов с учетом основных технико-экономических показателей объекта капитального строительства, современного уровня развития техники и технологий, применяемых в строительстве	-	20.07.2024	Начальник Департамента специальных проектов Томской области	-	-	-	-	Протокол	нет	Отсутствует
1.1. К.4	Оказана необходимая поддержка Концессионеру при прохождении государственной экспертизы проектно-сметной документации объектов кампуса 1-го этапа строительства	-	25.12.2024	Начальник Департамента специальных проектов Томской области	-	-	-	-	Отчет	нет	Отсутствует
1.2.	Обеспечение осуществления отдельных прав и обязанностей концедента в рамках концессионного соглашения в 2025 году реализации	01.01.2025	31.12.2025	Начальник Департамента специальных проектов Томской области	-	-	23 184,0	-	Соглашение	нет	Электронный бюджет
1.2. К.1	Оказана необходимая поддержка Концессионеру при прохождении государственной экспертизы проектно-сметной	-	25.07.2025	Начальник Департамента специальных проектов Томской области	-	-	-	-	Отчет	нет	Отсутствует

	документации объектов кампуса 2 – 4-го этапов строительства										
1.2. К.2	Оказано необходимое содействие Концессионеру в получении разрешения на строительство объектов кампуса	-	30.07.2025	Начальник Департамента специальных проектов Томской области	-	-	-	-	Разрешение на строительство	нет	Отсутствует
1.2. К.3	Согласованы изменения, вносимые в проектную документацию, влекущие изменения основных технико-экономических показателей и стоимости реализации объектов кампуса (при необходимости)	-	30.11.2025	Начальник Департамента специальных проектов Томской области	-	-	-	-	ПСД	нет	Отсутствует
1.2. К.4	Проведена проверка отчетной документации концессионера по соглашению (в том числе справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3)	-	15.12.2025	Начальник Департамента специальных проектов Томской области	-	-	-	-	Отчет	нет	Отсутствует
1.3.	Обеспечение осуществления отдельных прав и обязанностей концедента в рамках концессионного соглашения в 2026 году реализации	01.01.2026	31.12.2026	Начальник Департамента специальных проектов Томской области	-	-	23 184,0	-	Соглашение	нет	Электронный бюджет
1.3. К.1	Проведена проверка отчетной документации концессионера по соглашению (в том числе справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3)	-	31.03.2026	Начальник Департамента специальных проектов Томской области	-	-	-	-	Отчет	нет	Отсутствует
1.3. К.2	Проведена проверка отчетной документации концессионера	-	30.06.2026	Начальник Департамента специальных	-	-	-	-	Отчет	нет	Отсутствует

	по соглашению (в том числе справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3)			проектов Томской области							
1.3. К.3	Проведена проверка отчетной документации концессионера по соглашению (в том числе справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3)	-	30.09.2026	Начальник Департамента специальных проектов Томской области	-	-	-	-	Отчет	нет	Отсутствует
1.3. К.4	Проведена проверка отчетной документации концессионера по соглашению (в том числе справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3)	-	20.12.2026	Начальник Департамента специальных проектов Томской области	-	-	-	-	Отчет	нет	Отсутствует
2.	Возмещение затрат публичному акционерному обществу «Томская распределительная компания» в связи с выполнением работ по выносу за границы земельного участка высоковольтной линии	01.03.2024	31.12.2025	Начальник Департамента специальных проектов Томской области	-	-	207 735,0	-	Соглашение	нет	Электронный бюджет
2.1.	Возмещение затрат публичному акционерному обществу «Томская распределительная компания» в связи с выполнением работ по выносу за границы земельного участка высоковольтной линии в 2024 году реализации	01.03.2024	31.12.2024	Начальник Департамента специальных проектов Томской области	-	-	78 373,0	-	Соглашение	нет	Электронный бюджет
2.1. К.1	Подготовлено техническое задание на проектирование	-	20.07.2024	Начальник Департамента	-	-	-	-	Техническое задание	нет	Отсутствует

				специальных проектов Томской области							
2.1. К.2	Получено положительное заключение о соответствии проектной документации государственной экспертизы	-	31.08.2024	Начальник Департамента специальных проектов Томской области	-	-	-	-	Заключение государственной экспертизы	нет	Отсутствует
2.1. К3	Обеспечено заключение Соглашения на предоставление субсидии ПАО «Томская распределительная компания» на возмещение затрат в связи с выполнением работ по выносу за границы земельного участка высоковольтных линий»		30.11.2024	Начальник Департамента специальных проектов Томской области	-	-	78 373,0		Соглашение	нет	Электронный бюджет
2.1. К.4	Заключен договор на СМР	-	30.10.2024	Начальник Департамента специальных проектов Томской области	-	-	-	-	Договор	нет	Отсутствует
2.2.	Возмещение затрат публичному акционерному обществу «Томская распределительная компания» в связи с выполнением работ по выносу за границы земельного участка высоковольтной линии в 2025 году реализации	01.01.2025	31.12.2025	Начальник Департамента специальных проектов Томской области	-	-	129 362,0	-	Соглашение	нет	Отсутствует
2.2. К.1	Предоставлен земельный участок под вынос высоковольтных линий	-	20.01.2025	Начальник Департамента специальных проектов Томской области	-	-	-	-	Договор (соглашение)	нет	Отсутствует
2.2.	Завершены работы по выносу	-	30.11.2025	Начальник	-	-	-	-	Разрешение	не	Отсутствует

К.2	за границы земельного участка двухцепной трассы ВЛ-110кВ С-84 ПС Зональная – ПС Коммунальная / С-85 ПС Зональная – ПС Солнечная			Департамента специальных проектов Томской области					на ввод объекта в эксплуатацию		
2.2. К.3	Демонтирована двухцепная трасса ВЛ-110кВ С-84 ПС Зональная – ПС Коммунальная / С-85 ПС Зональная – ПС Солнечная	-	01.12.2025	Начальник Департамента специальных проектов Томской области	-	-	-	-	Акт	нет	Отсутствует
2.2. К.4	Вынесена за границы земельного участка двухцепная трасса ВЛ-110кВ С-84 ПС Зональная – ПС Коммунальная / С-85 ПС Зональная – ПС Солнечная	-	25.12.2025	Начальник Департамента специальных проектов Томской области	-	-	-	-	Выписка из ЕГРН	нет	Отсутствует
3.	Выполнение работ по обеспечению наличия сетей, подведенных к границам земельного участка, обеспечивающих наличие технической возможности подключения (технологического присоединения) объектов кампуса в г. Томске	30.03.2024	31.12.2026	Начальник Департамента специальных проектов Томской области	-	-	1 039 765,7	-	Соглашение	нет	Электронный бюджет
3.1.	Выполнение работ по обеспечению наличия сетей, подведенных к границам земельного участка, обеспечивающих наличие технической возможности подключения (технологического присоединения) объектов кампуса в г. Томске в 2024 году реализации	30.03.2024	31.12.2024	Начальник Департамента специальных проектов Томской области	-	-	238 955,9	-	Соглашение	нет	Электронный отчет

3.1. К.1	Заключено Соглашение (договор) на выполнение работ по обеспечению наличия сетей, подведенных к границам земельного участка, обеспечивающих наличие технической возможности подключения (технологического присоединения) объектов кампуса в г. Томске	-	30.04.2024	Начальник Департамента специальных проектов Томской области	-	-	238 955,9	-	Соглашение	нет	Электронный бюджет
3.1. К.2	Получены технические условия для подключения (технологического присоединения) к системе электроснабжения	-	01.08.2024	Начальник Департамента специальных проектов Томской области	-	-	-	-	Технические условия, договор	нет	Отсутствует
3.1. К.3	Получены технические условия для подключения (технологического присоединения) к системе отвода поверхностных вод	-	01.08.2024	Начальник Департамента специальных проектов Томской области	-	-	-	-	Технические условия, договор	нет	Отсутствует
3.1. К.4	Получены технические условия для подключения (технологического присоединения) к системе водоснабжения	-	01.08.2024	Начальник Департамента специальных проектов Томской области	-	-	-	-	Технические условия, договор	нет	Отсутствует
3.1. К.5	Получены технические условия для подключения (технологического присоединения) к системе водоотведения	-	01.08.2024	Начальник Департамента специальных проектов Томской области	-	-	-	-	Технические условия, договор	нет	Отсутствует
3.1. К.6	Получены технические условия для подключения (технологического присоединения) к системе газораспределения	-	01.08.2024	Начальник Департамента специальных проектов Томской области	-	-	-	-	Технические условия, договор	нет	Отсутствует
3.2.	Выполнение работ по обеспечению наличия сетей, подведенных	01.01.2025	31.12.2025	Начальник Департамента специальных	-	-	41 490,8	-	Технические условия, договор	нет	Отсутствует

	к границам земельного участка, обеспечивающих наличие технической возможности подключения (технологического присоединения) объектов кампуса в г. Томске в 2025 году реализации			проектов Томской области							
3.2. К.1	Системы газораспределения подведены к границам земельного участка	-	30.11.2025	Начальник Департамента специальных проектов Томской области	-	-	-	-	Акт о подклю- чении (технологи- ческом присоедине- нии) объекта	нет	Отсутствует
3.2. К.2	Системы отвода поверхностных вод подведены к границам земельного участка	-	30.11.2025	Начальник Департамента специальных проектов Томской области	-	-	-	-	Акт о подклю- чении (технологи- ческом присоедине- нии) объекта	нет	Отсутствует
3.2. К.3	Системы водоснабжения подведены к границам земельного участка	-	30.11.2025	Начальник Департамента специальных проектов Томской области	-	-	-	-	Акт о подклю- чении (технологи- ческом присоедине- нии) объекта	нет	Отсутствует
3.2. К.4	Системы водоотведения подведены к границам земельного участка	-	30.11.2025	Начальник Департамента специальных проектов Томской области	-	-	-	-	Акт о подклю- чении (технологи- ческом присоедине- нии) объекта	нет	Отсутствует
3.2. К.5	Системы электроснабжения подведены к границам земельного участка	-	30.11.2025	Начальник Департамента специальных	-	-	-	-	Акт о подключении	нет	Отсутствует

				проектов Томской области					(технологическом присоединении) объекта		
3.3.	Выполнение работ по обеспечению наличия сетей, подведенных к границам земельного участка, обеспечивающих наличие технической возможности подключения (технологического присоединения) объектов кампуса в г. Томске в 2026 году реализации	01.01.2026	31.12.2026	Начальник Департамента специальных проектов Томской области	-	-	759 319,0	-	Соглашение	нет	Электронный бюджет
3.3. К.1	Получены технологические условия для подключения сетей связи к границам земельного участка	-	31.03.2026	Начальник Департамента специальных проектов Томской области	-	-	-	-	Технологические условия, договор	нет	Отсутствует
3.3. К.2	Подготовлена проектная документация по выполнению работ по подводу сети связи к границам земельного участка	-	30.06.2026	Начальник Департамента специальных проектов Томской области	-	-	-	-	ПСД	нет	Отсутствует
3.3. К.3	Заключен договор на выполнение работ по подводу коммуникаций к сети связи	-	31.07.2026	Начальник Департамента специальных проектов Томской области	-	-	-	-	Договор	нет	Отсутствует
3.3. К.4	Сети связи подведены к границам земельного участка	-	30.09.2026	Начальник Департамента специальных проектов Томской области	-	-	-	-	Акт	нет	Отсутствует

